

2022 年定南三中运动场（兼社会足球场）改造项目 绩效评价报告

广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司

2023 年 12 月

目 录

一、评价项目概要	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目主管部门及职能	- 2 -
(三) 主要内容及实施情况	- 2 -
(四) 绩效目标	- 3 -
(五) 评价金额及支出情况	- 4 -
二、绩效评价工作开展情况	- 4 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 4 -
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系、评价依据	- 5 -
(三) 绩效评价工作过程	- 8 -
三、评价结论与绩效分析	- 9 -
(一) 总体结论	- 9 -
(二) 各部分绩效分析	- 10 -
四、主要绩效	- 13 -
五、存在问题	- 13 -
六、相关建议	- 15 -
附件：2022 年定南三中运动场（兼社会足球场）改造项目绩效评价指标体系与得分情况表	- 17 -

为积极推进部门整体支出绩效评价工作，检验财政性资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果，增强预算部门绩效管理责任主体意识，根据《中共定南县委定南县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（定发〔2020〕13号）等文件精神，定南县财政局（以下简称“县财政局”）组织并委托广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司（以下简称“广东中企华正诚评估”）对2022年定南三中运动场（兼社会足球场）改造项目开展情况进行评价，经过自评材料审核、现场勘验评价、综合分析评价等评价程序，形成本绩效评价报告。

一、评价项目概要

（一）项目背景

2019年，为进一步激发社会力量参与积极性，扩大足球场地设施有效供给，国家发展改革委、体育总局、国务院足球改革发展部际联席会议办公室（中国足球协会）共同制定了《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案（试行）》，为足球运动在全国蓬勃发展奠定坚实的设施基础。2022年，为落实全民健身国家战略，完善公共文化体育设施建设，定南县教育科技体育局（以下简称“县教科体局”）向县人民政府提出申请，对定南县第三中学（以下简称“县三中”）运动场进行升级改造，计划通过项目实施，提升县内人均体育设施数量水平，满足群众多样化体育活动需求。

(二) 项目主管部门及职能

本项目由定南县教育科技体育局组织实施。项目单位主要职责包括：贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策 and 法律法规；统筹管理教育科技体育经费，会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划；统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作；统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育管理等工作规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作；拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展等。

(三) 主要内容及实施情况

本项目主要内容为对县三中运动场进行翻新改造，工程内容为拆除、清理工程、运动场改造工程、电力、照明工程等，包括规划改建运动场面积 8009.9 平方米，新建塑胶跑道 7602.9 平方米，新建树池 39 个，新建乒乓球场塑胶地面 725.97 平方米等。

项目已竣工验收，建成草坪足球场 8007.61 平方米（含排水沟、截水沟）；建成塑胶跑道 7913.98 平方米；建成铅球及三级跳塑胶

地面 548.27 平方米;新建树池 39 个;新建乒乓球塑胶地面 725.97 平方米。

(四) 绩效目标

根据《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标自评表》，本项目年度总体目标为：落实全民健身国家战略，改善公共文化体育设施，促进人民健康水平和身体素质不断提高。

根据上级部门的相关工作目标及任务，县教体局设置的绩效指标如下：

表 1-1 项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设数量	≥ 1 个
		受益人数	≥ 5000 人
		新建、改扩建面积	≥ 8009.9 m ²
	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%
		项目验收合格率	100%
		按规定标明宣传标识	100%
	时效指标	工作任务及时完成率	≥ 90%
		按时上报资金使用情况	100%
		按时间社会公告项目实施情况	100%
效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	显著提高
	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	效果显著

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		人均体育设施（场所）数量（面积）	显著提高
	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	85%

（五）评价金额及支出情况

根据定府办抄字〔2022〕55号及《关于实施县三中足球场（兼社会足球场）改造项目的请示》（定教字〔2022〕9号）等文件，2022年定南三中运动场（兼社会足球场）改造项目计划投资总金额为450万元，其中：上级下达中央专项彩票公益金支持地方社会发展资金365万元，地方配套资金85万元。项目工程造价经县财政预算审核确定金额为3,986,451.99元。

根据《关于定南县三中足球场（兼社会足球场）改造项目结算审核的报告》，项目建设工程于2022年11月7日竣工，并于2023年3月完成结算审核，审定金额为3,970,256.34元。截至评价日，项目支出金额合计3,851,148.65元，预算支出率为97%，剩余3%作为质保金待工程缺陷责任期满后一年后结算。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。

从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面，对 2022 年定南三中运动场（兼社会足球场）改造项目进行绩效评价，发现问题，提出建议，推动项目资金主管部门不断改进，提高行政效能。同时，将绩效评价结果作为下一年度部门预算安排的依据，促进财政资源合理有效分配，提升财政资金的使用效益。

2.评价对象及范围。

本次评价的主体对象及范围是对 2022 年定南三中运动场（兼社会足球场）改造项目资金万元使用情况开展重点绩效评价工作。

3.评价基准日。

本次绩效评价项目评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系、评价依据

1.绩效评价原则。

（1）目标导向性原则。以文件要求的各项绩效目标为导向，依据客观材料和数据，对设定的定量、定性评价指标进行对比分析，对财政资金的投入、产出和效益做出客观、公正的评价。

（2）科学客观性原则。按照定性定量、总量与比值相结合的方法，对财政资金的支出标准、整体水平和可持续发展状况进行客观评价。

（3）公平公正性原则。依据部门（单位）报送的统计数据

报告，通过定量分析和专家评审方式实施评价。

(4) 保密原则。对财政资金使用部门（单位）提供的佐证资料、评价结论等予以控制和保密。

2.评价方法。

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

本次绩效评价，我们拟采用定性与定量相结合的方式，主要采用四种评价方法，分别为成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

3.评价标准。

绩效评价分为优、良、中、差四个等级，其中 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

表 2-1 绩效评价等级标准表

绩效等级	优	良	中	差
分数	$90 \leq x \leq 100$	$80 \leq x < 90$	$60 \leq x < 80$	$0 \leq x < 60$

4.评价指标体系。

本次绩效评价围绕项目资金支出情况从决策、管理、产出和效益四个维度设置相应评价指标开展评价工作。

本次绩效评价的指标评价分为四个一级指标、七个二级指标、十四个三级指标和十九个四级指标。具体指标设置和评分标准详见附件。

5.评价政策依据。

(1) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《关于印发〈全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案（试行）〉的通知》（发改社会〔2019〕1222号）；

(3) 《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》（国办发〔2015〕11号）；

(4) 《国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知》（国发〔2021〕11号）；

(5) 关于印发《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业

发展资金管理办法》的通知（财综〔2022〕43号）；

（6）《关于同意实施县三中足球场（兼社会足球场）改造项目的抄告》（定府办抄字〔2022〕55号）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。

专家团队组建：根据项目特点，甄选具备相应专业技术资质和经验的专家，专家团队成员包括财务、管理以及行业专家。

2.自评审核。

（1）自评材料收集情况：被评价单位向评价机构提供自评材料，包括绩效评价报告、部门整体预算绩效目标申报表、佐证材料递交清单表及佐证材料等。

（2）自评材料书面审核：结合评价要求进行资料整理分析并初步评价。

3.现场评价。

据统计，本次抽查的现场评价项目，资金量占评价资金总额100%。

4.综合评价。

根据自评材料分析、现场评价等情况，对2022年定南三中运动场（兼社会足球场）改造项目作出综合分析。

5.撰写报告。

(1) 完成评价报告初稿：评价机构根据综合评价结果，撰写绩效评价报告。

(2) 征求被评价单位意见：评价机构征求被评价部门（项目单位）意见，评价机构根据反馈意见修改完善报告。

(3) 形成正式评价报告：第三方机构根据意见修改完善评价报告后，出具正式报告交付定南县财政局。

三、评价结论与绩效分析

表 3-1 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	85.12	85.12%
一、决策	15	11.30	75.33%
二、管理	25	21.82	87.28%
三、产出	30	29.00	98.33%
四、效益	30	23.00	76.67%

(一) 总体结论

通过分析项目单位提供的相关资料、调查访谈、现场核实，评价小组认为，整体来看，2022年定南三中运动场（兼社会足球场）改造项目的实施，改善了定南县第三中学运动场年久失修的问题，提升了学校的整体美观程度，为校内师生及周边居民提供了更优质的体育锻炼场所，对县内公共体育服务供给进行了有效补充，但仍

存在以下问题：一是运动场对外开放程度不高，相关管理机制不够完善；二是预算绩效管理不够到位，项目管理规范性有待提升。经综合评定，最终评价得分为 **85.12** 分，绩效等级为“良”。

（二）各部分绩效分析

1.决策分析。

该指标分值为 15 分，评价得分 11.30 分，得分率为 75.33%。

总体来看，该项目与上级部门有关大力发展足球运动的决策相匹配，通过项目实施有利于进一步激发社会力量参与到足球运动发展的积极性。但存在以下问题：一是项目实施保障措施不够完善，未见县教科体局相关项目管理制度或保障机制。二是绩效目标设置科学性不足。从目标完整性来看，缺少成本控制相关指标，不利于从整体上监管预算资金使用。此外，绩效指标设置合理性及可衡量性不足，如效益指标“有效带动社会资本的投入”，本项目资金来源均为财政资金，项目实施地点为县属公办中学，较难体现项目实施对社会资本的带动效应；“社会公益机构的服务能力和水平”指标归类不当，应归类为社会效益指标；效益指标预期目标值均设置为定性目标，如“显著提高”“效果显著”等，事后评价中较难衡量指标的实际完成情况。

2.管理分析。

该指标分值 25 分，评价得分 21.82 分，得分率为 87.28%。资金管理方面，根据相关资料，项目预算支出请拨手续较完整，资金支出规范性较好，但部分资金拨付时效性有待提高，具体表现为：项目工程结算审核结果于 2023 年 3 月出具，但工程尾款拨付时间为 2023 年 9 月，二者相差 6 个月。

项目管理方面存在以下问题：**一是**项目实施过程不够规范，存在监理合同签订时间早于建设工程申请批复时间的问题。项目建设工程监理合同签订时间为 2022 年 5 月，但县发改委对工程申请批复的下达时间为 2022 年 6 月，县教科体局在尚未收到工程申请批复时已签订工程监理合同。**二是**工程管理不够到位。本项目于 2023 年 3 月完成结算审核，但截至 2023 年 9 月，施工单位仍未将工程资料（竣工图、监理日志、施工日志等）提交至县教科体局归档，经评价组要求后才补齐相关资料；**三是**预算绩效管理不够到位。县教科体局形成的自评报告中，未对项目预算资金支出情况、项目产出、项目效益等方面进行总结。

3.产出分析。

该指标分值为 30 分，评价得分 29.00 分，得分率为 98.33%。总体来看，项目的产出效果较好，预算资金执行进度与合同约定进度基本匹配，实际支出未超过预算计划。项目建设任务完成情况较好，建设任务能按照合同约定的施工期内完成，并通过验收。但评

价组对工程实际开工时间存疑，理由如下：根据施工记录照片，运动场侧门（社会人员进出口）的施工时间为 2022 年 7 月 23 日，且施工单位与本项目相同，但建设工程合同签订时间为 2022 年 9 月 21 日，运动场侧门建设虽不包含在本次项目建设范围内，但施工单位在合同尚未签订时已进场开展相关改造工程。



图 1 施工记录（2022-07-23）



图 2 施工记录（时间信息无法核实）

4.效益分析。

该指标分值为30分，评价得分23分，得分率为76.67%。通过项目实施，在一定程度上提升了全县的人均体育设施数量水平，为当地居民提供了健身锻炼场所，对当地公共体育服务供给进行了有效

补充。但仍存在一些问题：**一是**运动场对外开放频率不高。经座谈了解，县三中运动场开放时段为工作日晚上及周末，周边居民可通过运动场侧门进入场内锻炼。但现场走访发现，现场评价期间（10月12日-17日）运动场均未对外开放，且运动场晚上均未开启球场照明，运动场实际对外开放率较低，较难满足周边群众的体育锻炼需求。**二是**运动场管理机制不够健全。目前县教科体局及县三中尚未制定运动场管理制度。此外，由于缺少管理机制，社会人员进校或存在一定安全隐患。

四、主要绩效

积极响应全民健身国家战略，加大公共体育设施建设投入

近年来，定南县委县政府高度重视体育事业发展，大力发展全民健身运动，按照“群众身边的组织、群众身边的场地、群众身边的活动”要求，投资建设一批篮球馆、游泳馆、田径场、足球场、网球场、排球场等公共运动场所。本年度，由县教科体局牵头实施定南三中运动场（兼社会足球场）改造项目。通过该项目实施，改善了县三中运动场的整体环境，为周边居民提供了体育锻炼的场地，一定程度上满足了群众日益增长的体育锻炼需求，进一步提升了全县人均体育设施数量水平。

五、存在问题

（一）运动场对外开放程度不高，相关管理机制不完善

经座谈了解，县三中运动场开放时段为工作日晚上及周末，周边居民可通过运动场侧门进入场内锻炼。但现场走访发现，现场评价期间（10月12日-17日）运动场均未对外开放，且运动场晚上均未开启球场照明，运动场实际对外开放率较低，较难满足周边群众的体育锻炼需求。

进一步沟通了解，县教科体局及县三中尚未制定运动场管理制度、实施方案等机制，如何兼顾学校师生锻炼和对外开放，还不明确。

（二）预算绩效管理不够到位，项目过程管理规范性有待提升

一是项目实施过程不够规范，存在监理合同签订时间早于建设工程申请批复时间的问题。根据相关资料，项目建设工程监理合同签订时间为2022年5月，但县发改委对工程申请批复的下达时间为2022年6月，县教科体局在尚未收到工程申请批复时已签订工程监理合同。二是工程管理不够到位，存在工程过程资料归档不及时的问题。本项目于2023年3月完成结算审核，但截至2023年9月，施工单位仍未将工程资料（竣工图、监理日志、施工日志等）提交至县教科体局归档，经评价组要求后才补齐相关资料。三是预算绩效管理有待提高。县教科体局形成的自评报告中，未对项目预算资金支出情况、项目产出、项目效益等方面进行总结分析，较难为后续年度预算编制提供参考依据。

六、相关建议

（一）出台场地管理办法，提高运动场开放利用率

建议一是借鉴先进地区经验，编制运动场对外开放管理办法。结合学校教学安排有针对性地制定出对外开放计划，如根据不同体育项目设施规定出具体的校内外活动时间；寒暑假期间校内人员较少，可适当增加对外开放时长；在非教学时间承办各种社会类体育赛事，提高社会运动场的开放利用率等。二是合理制定社会人员进校锻炼的安全预案、管理守则等，确保校外人员安全有序地入场锻炼。通过在对外开放时间段内增设安保人员值守的方式，避免运动场安全事故发生及场地设施的损坏。

（二）加强预算绩效管理，提升项目全过程管理水平

建议一是严格按照相关规定开展项目前期工作，提高程序规范性。在项目实施前，落实项目实施计划编制，明确各阶段工作任务并分解为具体措施，确保项目各项流程符合规定。二是健全项目运行管理机制，加大对项目的监督管理力度。工程实施过程中，不定期组织工作人员组成抽查小组，前往施工点抽查工程建设各项工作是否按规范进行，避免出现工程质量问题。三是加强预算绩效管理。按照相关预算绩效工作指引规范开展项目绩效目标申报、绩效自评等工作，及时归档整理项目相关资料，为后续年度预算编制、项目推进提供参考依据。

附件：2022 年定南三中运动场（兼社会足球场）改造项目绩效评价
评价指标体系与得分情况表

附件:

2022年定南三中运动场（兼社会足球场）改造项目绩效评价指标体系与得分情况表

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
决策	15	项目立项	15	论证决策	2	论证充分性	2	<p>1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得1分。</p> <p>2. 经过集体会议协商,并咨询相关专家意见,且有文字材料的得1分。</p> <p>如无,则根据实际情况核定分数。</p>	2	<p>根据《关于印发〈全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案(试行)〉的通知》(发改社会〔2019〕1222号),为深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神,充分发挥中央预算内投资示范带动和地方政府引导作用,进一步激发社会力量参与积极性,扩大足球场地设施有效供给,为足球运动在全国蓬勃发展奠定坚实的设施基础,县科教体局经集体会议讨论决定向县人民政府申请实施定南三中(兼社会足球场)改造项目。该指标不扣分。</p>

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
				目标设置	9	完整性	3	1. 包含总目标和阶段性目标，得 1.5 分。 2. 包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，得 1.5 分。	2.5	根据相关资料，县教科体局围绕部门职能及项目的建设内容，设置了数量、质量、经济效益、社会效益等指标。由于该项目涉及工程建设相关工作，但缺少成本控制类的指标。因此，该指标扣 0.5 分。
						合理性	3	1. 绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，得 1.5 分。		

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
								2. 绩效目标体现决策意图,同时合乎客观实际,得 1.5 分。		资本的投入”,本项目资金来源均为财政资金,项目实施地点为县属公办中学,较难体现项目实施对社会资本的带动效应;“社会公益机构的服务能力和水平”指标归类不当,应归类为社会效益指标。综上,该指标扣 1 分。
						可 衡 量 性	3	1. 绩效目标设置是否有数据支撑,得 1.5 分; 2. 有可衡量性的产出和效果指标,得 1.5 分。	2	根据相关资料,县教科体局能将绩效目标分解为相应绩效指标,但存在效益指标可衡量性较弱的问题,具体表现为效益指标预期目标值均设置为定性目标,如“显著提高”“效果显著”等,事后评价中较难衡量指标的实际完成情况。该指标扣 1 分。

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
				保障措施	4	制度完整性	2	资金管理及项目或方案实施的保障机制健全，且人员分工、责任落实较好的，得2分，其他情况酌情扣分。	1	未见县教科体局项目管理制度或保障机制。该指标扣1分。
						计划安排合理性	2	工作进度计划、预算安排合理，投入有保障的，得2分，否则酌情扣分。	1.8	根据相关资料，项目实施前建设方案及预算支出计划经财政预算审核后确定，预算投入得到有效保障。但该项目的前期工作效率有待提升，项目于2022年6月批复允许开工，至2022年9月才完成招标确定施工单位，且期间适逢学校暑假，若加快前期工作进度，可争取暑假期间完成工程建设，降低对

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
										学校正常教学的影响。综上，该指标扣 0.2 分。
管理	25	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	5.82	根据《关于定南县三中足球场（兼社会足球场）改造项目结算审核的报告》，项目建设工程于 2022 年 11 月 7 日竣工，并于 2023 年 3 月完成结算审核，审定金额为 3,970,256.34 元。截至评价日，项目支出金额合计 3,851,148.65 元，预算支出率为 97%，剩余 3%作为质保金待工程缺陷责任期满后一年后结算。根据评分标准，该指标扣 0.18 分。

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
				支出规范性	6	支出规范性	6	<p>1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，</p>	5.5	<p>根据相关资料，项目相关工程款支出的规范性较好，均能按照建设合同条款规定进行拨付，且拨付申请手续基本完整。但存在部分资金拨付时效性有待提高的问题，具体表现为：项目工程结算审核结果于 2023 年 3 月出具，但工程尾款拨付时间为 2023 年 9 月，二者相差 6 个月。该指标酌情扣 0.5 分。</p>

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
								截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性 2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。		

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
		事项管理	13	实施程序	8	程序规范性	8	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	7	根据相关资料，县教科体局能按相关规定开展项目立项申报、验收等工作。项目程序规范性方面，存在监理合同签订时间早于建设工程申请批复时间的问题，具体为：建设工程监理合同签订时间为2022年5月，但县发改委对工程申请批复的下达时间为2022年6月，县教科体局在尚未收到工程申请批复时已签订工程监理合同。综上，该指标酌情扣1分。
				管理情况	5	监管有效	5	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1	3.5	一是工程资料管理不够到位。本项目于2023年3月完成结算审核，但截至2023年9月，施工单位仍未将工程资料（竣工图、监理日志、施工日志等）提交至县教科体局

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
						性		分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。		归档，经评价组要求后才补齐相关资料。二是预算绩效管理不够到位。县教科体局形成的自评报告中，未对项目预算资金支出情况、项目产出、项目效益等方面进行总结。综上，该指标扣1.5分。

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
产出	30	经济性	6	成本控制	6	预算控制	6	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	6	预算执行进度与合同约定进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，该指标不扣分。

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
		效率性	25	产出数量	9	建设目标完成率	9	建设工程严格按照批复的建设规模及建设内容进行施工。建设目标完成率=实际完成建设目标/计划建设目标×100%。	9	项目建设内容包括：改建人造草皮足球场8009.9平方米；塑胶跑道7602.9平方米；乒乓球塑胶地面725.97平方米；新建规格1.9m*1.9m的树池39个；安装篮球场(LED)泛光灯24套；清理排水明沟、暗沟等。根据验收材料及结算审核报告等资料，合同约定的建设内容均在施工期内完成，并通过竣工验收，建设目标完成率为100%。该指标不扣分。
				产出质量	8	工程验收	8			

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
						合格率		程完成质量与合同要求有差异的,根据实际情况酌情扣分。		
				产出时效	7	工程完工及时性	7	运动场改造工程按批复规定时间及时建设完成,得满分;每出现一项建设内容未按时完工的扣1分,扣完为止。	6	根据开工报告及竣工验收报告,合同约定的建设内容均在施工期内完成,并通过竣工验收,工程按时完工。但评价组对工程实际开工时间存疑,理由如下:根据施工记录照片,运动场侧门(社会人员进出口)的施工时间为2022年7月23日,且施工单位与本项目相同,但建设工程合同签订时间为2022年9月21日,运动场侧门建设虽不包含在本次项目建设范围内,但施工单位在合同尚未签订时已进场开展相关改造工程。综合考

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
										虑，该指标扣 1 分。
效益	30	效果性	20	社会效益	15	运动场对社会开放率	8	运动场改造后具备对社会开放条件，在非教学时间，能满足在校学生及周边居民健身锻炼的，得满分；否则，根据实际情况酌情扣分。	5	经座谈了解，县三中运动场开放时段为工作日晚上及周末，周边居民可通过运动场侧门进入场内锻炼。但现场走访发现，现场评价期间（10月12日-17日）运动场均未对外开放，且运动场晚上均未开启球场照明，运动场实际对外开放率较低，较难满足周边群众的体育锻炼需求。综上，该指标扣 3 分。

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
						人均体育设施数量水平	6	通过项目实施,进一步完善定南县的全民健身公共服务体系,为当地居民提供健身锻炼场所,地方公共体育服务供给得到补充,得满分;否则,根据实际情况酌情扣分。	6	经座谈了解,近年来定南县持续加大各类型公共体育设施建设力度,于2018年投资建成江西省唯一的国家青少年足球训练中心,有效带动全县足球青训事业发展。2022年,定南县依托足球“引力”,成功吸引体育、旅游等相关行业签约项目47个,总投资263.5亿元,进一步完善了全县公共体育设施建设。该指标不扣分。

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
				可 持 续 影 响	6	运 动 场 管 理 机 制 健 全 性	6	运动场投入使用后，设立相应管理制度对其实行管理，工作人员按照制度要求按时对外开放运动场，学校定期对运动场各项设施进行维护保养，防止因设施损坏导致意外发生，得满分；否则，根据实际情况酌情扣分。	3	根据相关资料，目前县教科体局及县三中尚未制定运动场管理制度，如何兼顾学校师生锻炼和对外开放，尚不明确。此外，由于缺少管理机制，社会人员进校或存在一定安全隐患。综上，该指标扣3分。
		公 平	10	服 务	10	师 生	5	通过随机访谈的形式，考核校内师生满	5	根据现场走访时随机抽取师生开展访谈，师生对运动场改造项目满意情况较好，表示运

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
		性		对象满意度		满意度		<p>意度情况，满分 5 分。若师生对运动场改造存在不满意的地方，视情况酌情扣分。</p>		<p>动场改造后球场环境整体提升较大，能够满足日常教学和课后活动的需求。此外，学生表示运动场改造后对校园环境改善较大，运动场较改造前美观程度有较大提升。该指标不扣分。</p>
						周边群众满意度	5	<p>通过问卷调查考核服务对象满意度。评分标准：得分=表示满意的服务对象数/项目接受调查的对象总数*100%*指标分值。调查对象为定南县三中附近居民。</p>	4	<p>经座谈了解，本项目未开展相关群众满意度调查，该指标扣 1 分。</p>

评价指标								评分标准	得分	理由
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
合计	100		100		100		100	85.12		